

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2025R.

1. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zawadzie

- Wartość robót budowlanych - **7 633 144,43 zł**
- Dofinansowanie - **2 425 000,00 zł** ze środków budżetu państwa w formie dotacji w ramach „Programu Olimpia – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”
- Zwiększenie dofinansowania – **2 869 667,00 zł**
- Razem dofinansowanie ok 70 % - 5 294 667,00 zł
- Wkład własny ok 30% - 2 135 036,97 zł
- Wykonawca - Zakład Techniczno – Budowlany POLBAU Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 25, 45-054 Opole
- Inwestycja została zakończona i odebrana.

Wydatki poniesione w 2024r. – 6 033 368,92 zł

Rozliczenie dofinansowania w 2024r. – 5 294 677,00 zł

Dokumentacja projektowa – 116 911,50 zł

Inspektor nadzoru – 49 753,50 zł

2. Modernizacja dróg w miejscowościach: Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Rzędów, Turawa, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Zawada, Węgry i Osowiec

- Wartość inwestycji – **7 749 925,01 zł**
- Dofinansowanie na realizację inwestycji 95% – 7 362 428,76 zł - Rządowy Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
- Wkład własny 5 % – 387 496,25 zł
- Wykonawca - Protect Building Łukasz Mikoda, ul. Ozimska 1f, 46-053 Łędziny
- W ramach inwestycji zmodernizowano zostanie 26 odcinków dróg na terenie całej gminy:
- Inwestycja została zakończona i odebrana.

3. Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Turawie

- Wartość inwestycji – **1 977 490,00 zł**

- Dofinansowanie na realizację inwestycji 95 % - 1 878 615,00 zł - Rządowy Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
- Wkład własny 5% - 98 875,00 zł
- Wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe BEST-OPEBEL S.C. Marta Katolik Mateusz Wójcik Wiesław Wójcik, ul. Leśnej Paproci 8, 45-920 Opole
- Przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku Urzędu Gminy w Turawie wraz z wymianą istniejących nawierzchni miejsc postojowych, chodników, utwardzeń terenu. Zaprojektowano dodatkowe miejsca postojowe
- Inwestycja została zakończona i odebrana.

4. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Kotórz Wielki wzdłuż DP nr 1706 O

- Planowana wartość inwestycji - 9 576 042,50 zł
- Dofinansowanie 50,70 % - 4 854 935,19 zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
- Umowa o dofinansowanie została podpisana 22.05.2025r.
- Projekt realizowany jest w partnerstwie z sąsiednimi gminami, a jego liderem jest Powiat Opolski. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach programu „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
- Nowy odcinek ścieżki rozpocznie się w centrum Kotorza Małego przy publicznym przedszkolu, łącząc się z istniejącą infrastrukturą rowerową wybudowaną w ramach wcześniejszych inwestycji. Trasa zakończy się na parkingu przy koronie wału Jeziora Dużego, na jego południowym brzegu, długość projektowanego odcinka wynosi ponad 2,8 km.
- Przygotowanie dokumentacji przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj.
- Planowany termin wykonania **koniec 2026 r.**

5. Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Turawa

- Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym i Publicznej szkoły Podstawowej w Zawadzie.
- Planowana wartość inwestycji - 2 439 844,58 zł
- Dofinansowanie 80 % - 1 800 402,48 zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
- Umowa o dofinansowanie została podpisana 31.07.2025r.

- Zakres prac do wykonania obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachu, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę kotłów, modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i elektrycznej.
- Przygotowanie dokumentacji przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj.
- Planowany termin wykonania **koniec 2026 r.**

6. Budowa boiska ORLIK w Bierdzanach

- Planowana wartość inwestycji - 2 104 500,00 zł
- Dofinansowanie - 1 052 200,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach budowy kompleksów sportowych ORLIK
- Zakres inwestycji – budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz zapleczem szatniowo – sanitarnym, oświetleniem oraz ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu.
- Przygotowanie dokumentacji przetargowej w formule zaprojektuj i wybuduj.
- Planowany termin wykonania **II kwartał 2026 r.**

7. Brukowanie placu przed budynkiem gminnym w Osowcu

- *Wartość inwestycji – 153 381,00 zł*
- Zadanie sfinansowane 100 % z budżetu gminy.
- Wykonawca - Protect Building Łukasz Mikoda, ul. Ozimska 1f, 46-053 Lędziny
- Zakres inwestycji obejmuje wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej wraz z podbudową przed Budynkiem Ośrodka Zdrowia o powierzchni 479 m²
- Inwestycja została zakończona i odebrana.

8. Remont i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby realizacji projektu „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”

- Wartość inwestycji - 448 950,00 zł
- Dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
- Wykonawca – IZOLKOMEX Firma Remontowo-Budowlana S.C. Bogdan Kulig, Tomasz Grzegorzczyn, ul. Zielonogórska 6, 45-323 Opole
- Przystosowanie pomieszczeń i zaadaptowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - placówka w Kotorzu Wielkim, utworzenie placówki

wsparcia dziennego w Rzędowe, Utworzenie kompleksowej pracowni terapeutycznej w Gminie Turawa

- Inwestycja jest na etapie wykonywania robót budowlanych.
- Planowany termin wykonania **sierpień 2025 r.**

9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Zakrzów Turawski, ul. Kolonia.

- Planowana wartość inwestycji – 380 869,20 zł
- *dofinansowanie – 340 800,00 zł – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych*
- Roboty budowlane polegały na wykonaniu podbudowy drogi oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej na długości **852 m.**
- Planowany termin wykonania **październik 2025r.**

Sporządziła: Aleksandra Kansy - Grzesik