

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2026R.

1. Przebudowa boiska szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Publicznej szkole podstawowej w Osowcu

- *Wartość inwestycji – 449 038,87 zł*
- *Dofinansowanie 60 % - 300 000,00*
- **150 000,00 – 30%** w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, nabór ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- **150 000,00 – 30%** w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sport i Turystyki
- Opis zadania - przebudowa istniejącego boiska przyszkolnego poprzez wymianę zużytej nawierzchni asfaltowej na poliuretanową o wymiarach 13,0 x 40,0 do piłki nożnej koszykówki i siatkówki. Wokół trzech boków obiektu zamontowane zostaną piłkochwyty, które zwiększą bezpieczeństwo podczas zajęć sportowych.
- Teren zostanie uzupełniony o elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.

W II półroczu 2025r. wykonano koncepcję architektoniczną oraz zakupiono całociowy sprzęt sportowy w tym bramki, kosze do gry, siatki, piłkochwyty, a także kosze na śmieci, ławki parkowe i stojaki na rowery – na kwotę 150 000,00 zł.

2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kotórz Mały – Kotórz Wielki wzdłuż DP nr 1706 O

- Wartość inwestycji po postępowaniu przetargowym – **6 870 000,00 zł**
- Wykonawca - GRAMAR Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 22, 42-700 Lubliniec
- *Dofinansowanie - 4 854 935,19 zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027*
- Projekt realizowany jest w partnerstwie z sąsiednimi gminami, a jego liderem jest Powiat Opolski. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach programu „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

- Nowy odcinek ścieżki rozpocznie się w centrum Kotorza Małego przy publicznym przedszkolu, łącząc się z istniejącą infrastrukturą rowerową wybudowaną w ramach wcześniejszych inwestycji. Trasa zakończy się na parkingu przy koronie wału Jeziora Dużego, na jego południowym brzegu, długość projektowanego odcinka wynosi ponad 2,8 km.
- Planowany termin wykonania **połowa 2027 r.**

Modernizacja energetyczna budynków oświatowych na terenie gminy Turawa

- Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym i Publicznej szkoły Podstawowej w Zawadzie.
- Planowana wartość inwestycji - 2 439 844,58 zł
- Dofinansowanie 80 % - 1 800 402,48 zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
- Zakres prac do wykonania obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachu, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę kotłów, modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i elektrycznej.
- W trakcie postępowania przetargowego.
- Planowany termin wykonania **koniec 2026 r.**

Sporządziła: Aleksandra Kansy – Grzesik