

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2026R.

PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOWCU

- *Wartość inwestycji - 449 038,87 zł*
- *Dofinansowanie - 300 000,00*
- **150 000,00** – w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, nabór ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- **150 000,00** – w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sport i Turystyki
- Opis zadania - przebudowa istniejącego boiska przyszkolnego poprzez wymianę zużytej nawierzchni asfaltowej na poliuretanową o wymiarach 13,0 x 40,0 do piłki nożnej koszykówki i siatkówki. Wokół trzech boków obiektu zamontowane zostaną piłkochwyty, które zwiększą bezpieczeństwo podczas zajęć sportowych.
- Teren zostanie uzupełniony o elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.
W II półroczu 2025r. wykonano koncepcję architektoniczną oraz zakupiono całościowy sprzęt sportowy w tym bramki, kosze do gry, siatki, piłkochwyty, a także kosze na śmieci, ławki parkowe i stojaki na rowery – na kwotę 150 000,00 zł.
- Aktualnie trwają roboty budowlane.
- Planowany termin wykonania **czerwiec 2026 r**

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU KOTÓRZ MAŁY - KOTÓRZ WIELKI WZDŁUŻ DP NR 1706 O

- **Dofinansowanie - zwiększone z 50% do 85% zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027**
- Projekt realizowany jest w partnerstwie z sąsiednimi gminami, a jego liderem jest Powiat Opolski. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach

programu „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.

- Nowy odcinek ścieżki rozpocznie się w centrum Kotorza Małego przy publicznym przedszkolu, łącząc się z istniejącą infrastrukturą rowerową wybudowaną w ramach wcześniejszych inwestycji. Trasa zakończy się na parkingu przy koronie wału Jeziora Dużego, na jego południowym brzegu, długość projektowanego odcinka wynosi ponad 2,8 km.
- Planowany termin wykonania **połowa 2027 r.**

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TURAWA

- Modernizacja energetyczna budynku **Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie.**
- Wartość inwestycji:
 - Kotorz Mały – 1 753 980,00 zł
 - Zawada – 1 476 000,00 zł
 - RAZEM – 3 229 980,00 zł
- Dofinansowanie - 1 800 402,48 zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
- Zakres prac do wykonania obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachu, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę kotłów, modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i elektrycznej.
- Planowany termin wykonania **koniec 2026 r.**

BUDOWA BOISKA ORLIK W BIERDZANACH

Umowa podpisana w dniu 08.04.2026r.

- wartość inwestycji - 2 199 000,00 zł
- Dofinansowanie - 1 052 200,00 zł

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik z Ministerstwa Sportu i Turystyki

- Zakres inwestycji:
 - a) Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m pole gry 26,0 x 56,0 m) i nawierzchni z trawy syntetycznej,
 - b) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10 x 32,10 m (pole gry 15,10 x 28,10) i nawierzchni poliuretanowej,
 - c) Zaplecze sanitarno – szatniowe,
 - d) Oświetlenie boisk i terenu wokół boisk,
 - e) Ogrodzenie terenu,
 - f) Elementy małej architektury i ciągi komunikacyjne
 - g) Rozbiórka pustostanu.
- Planowany termin wykonania **IV kwartał 2026 r.**

Sporządziła: Aleksandra Kansy – Grzesik