

## **INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2026R.**

### **PRZEBUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSOWCU**

- *Wartość inwestycji - 449 038,87 zł*
- *Dofinansowanie - 300 000,00*
- **150 000,00** – w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, nabór ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- **150 000,00** – w ramach Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach, nabór ogłoszony przez Ministerstwo Sport i Turystyki
- Opis zadania - przebudowa istniejącego boiska przyszkolnego poprzez wymianę zużytej nawierzchni asfaltowej na poliuretanową o wymiarach 13,0 x 40,0 do piłki nożnej koszykówki i siatkówki. Wokół trzech boków obiektu zamontowane zostaną piłkochwyty, które zwiększą bezpieczeństwo podczas zajęć sportowych.
- Teren zostanie uzupełniony o elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe.  
W II półroczu 2025r. wykonano koncepcję architektoniczną oraz zakupiono całociowy sprzęt sportowy w tym bramki, kosze do gry, siatki, piłkochwyty, a także kosze na śmieci, ławki parkowe i stojaki na rowery – na kwotę 150 000,00 zł.
- Aktualnie trwają roboty budowlane.
- Uroczyste otwarcie na początku września

## **MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TURAWA**

- Modernizacja energetyczna budynku **Publicznego Przedszkola w Kotorzu Małym i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie.**
- Wartość inwestycji:
  - Kotorz Mały – 1 753 980,00 zł
  - Zawada – 1 476 000,00 zł

**RAZEM – 3 229 980,00 zł**
- Dofinansowanie - 1 800 402,48 zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
- Zakres prac do wykonania obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropodachu, montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę kotłów, modernizację instalacji wewnętrznych c.o. i elektrycznej.
- Inwestycja w trakcie intensywnych robót budowlanych
- Planowany termin wykonania **koniec 2026 r.**

## **PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE RZĘDÓW, UL. LETNISKOWA**

- Planowana wartość inwestycji – **333 997,28 zł**
- *dofinansowanie – 179 200,00 zł – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych*
- Roboty budowlane polegać będą na wykonaniu podbudowy drogi oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej na długości **prawie 0,5 km**
- Umowa z wykonawcą została podpisana 30.07.2026r.
- Planowany termin wykonania **wrzesień/październik 2026r.**

## **BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA ODCINKU KOTÓRZ MAŁY – KOTÓRZ WIELKI WZDŁUŻ DP NR 1706 O**

- Dofinansowanie – **zwiększone z 50% do 85% zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zwiększenie o ponad 1 mln**
- Wartość inwestycji po postępowaniu przetargowym – **6 870 000,00 zł**
- Projekt realizowany jest w partnerstwie z sąsiednimi gminami, a jego liderem jest Powiat Opolski. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach programu „Poprawa dostępności do transportu publicznego poprzez budowę infrastruktury i kampanię informacyjno-edukacyjną na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
- Nowy odcinek ścieżki rozpocznie się w centrum Kotorza Małego przy publicznym przedszkolu, łącząc się z istniejącą infrastrukturą rowerową wybudowaną w ramach wcześniejszych inwestycji. Trasa zakończy się na parkingu przy koronie wału Jeziora Dużego, na jego południowym brzegu, długość projektowanego odcinka wynosi ponad 2,8 km.
- Inwestycja na etapie opracowania decyzji środowiskowej.
- Planowany termin wykonania **połowa 2027 r.**

## BUDOWA BOISKA ORLIK W BIERDZANACH

Umowa podpisana w dniu 08.04.2026r

- wartość inwestycji - **2 199 000,00 zł**
- Dofinansowanie - **1 052 200,00 zł**

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu budowy kompleksów sportowych Orlik z Ministerstwa Sportu i Turystyki

- Zakres inwestycji:
  - a) Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m pole gry 26,0 x 56,0 m) i nawierzchni z trawy syntetyczne
  - b) Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,10 x 32,10 m (pole gry 15,10 x 28,10) i nawierzchni poliuretanowej,
  - c) Zaplecze sanitarno – szatniowe,
  - d) Oświetlenie boisk i terenu wokół boisk,
  - e) Ogrodzenie terenu,
  - f) Elementy małej architektury i ciągi komunikacyjne
  - g) Rozbiórka pustostanu.
- Planowany termin wykonania **IV kwartał 2026 r.**

## BUDOWA MAGAZYNU OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ

- Planowana wartość inwestycji – **678 495,00 zł**
- *dofinansowanie* – **Projekt realizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.**
- Budynek magazynowy musi spełniać następujące kryteria geometryczne i konstrukcyjne:
  - a) Technologia wykonania: konstrukcja prefabrykowana żelbetowa.
  - b) Powierzchnia 120 m<sup>2</sup>.
- Konstrukcja dachu: dach płaski
- Inwestycja na etapie podpisania umowy.
- Planowany termin wykonania **do końca 2026r.**

- Planowana wartość inwestycji – **678 495,00 zł**
- *dofinansowanie* – **Projekt realizowany w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.**

***DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ  
ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ PROJEKTU W RAMACH GRANTU  
„CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD”***

- Planowana wartość inwestycji – **ok. 700 000,00 zł**
- dofinansowanie – w ramach projektu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

- W skład zamówienia wchodzi:

- 1) UTM (1 szt.)
- 2) Punkt dostępowy (5 szt.)
- 3) System uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu
- 4) Oprogramowanie do skanowania sieci i zarządzania logami
- 5) Oprogramowanie do zarządzania i analizy logów
- 6) Oprogramowanie chroniące przed wyciekiem danych
- 7) Serwer do urzędu (1 szt.)
- 8) Serwer wewnętrzny
- 9) Pamięć masowa
- 10) Dyski przenośne (10 szt.)
- 11) Zasilacz awaryjny
- 12) Agregat dla urzędu

- Termin wykonania **wrzesień 2026r.**